

Директор ТОВ «БЕДРИКІВИ СОЛАР ЕНЕРДЖІ»

О.В. Гончар

«16» березня 2023 р.



ПЛАН ЗАХОДІВ
з підготовки підприємства до
осінньо-зимового періоду 2023-2024 р.р.

№ п/п	Вид робіт на СЕС Немиринці	Відповідальна особа за виконання	Термін виконання
1.	Виконати огляд електрообладнання сонячної станції.	Слободян О.В..	18.05.2023р.
2.	Перевірити щільність прилягання всіх дверей КТП 10/0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, ЩО-0,22кВ та у разі необхідності замінити гумові ущільнювачі.	Рожик В.Ю. Маковський О.В.	23.05.2023р
3.	Укомплектувати в повному обсязі згідно вимог нормативних документів персонал СЕС засобами захисту від ураження електричним струмом, виробничим інструментом, спец одягом та засобами пожежогасіння.	Слободян О.В.	26.05.2023р.
4.	Провести пофарбування обладнання КТП	Рожик В.Ю. Маковський О.В.	21.07.2023р.
5.	Поновити (у разі необхідності) всі відповідні плакати та знаки встановленого зразку з електробезпеки на електрообладнанні ФЕС.	Рожик В.Ю. Маковський О.В.	21.07.2023р.
6.	Провести технічне обслуговування КТП 10/0,4 кВ, РЩ-0,4 кВ, ЩО-0,22 кВ.	Слободян О.В.	22.09.2023р.
7.	Перевірити стан роботи комутаційних апаратів.	Слободян О.В.	22.09.2023р.
8.	Виконати перетягування контактних з'єднань КЛ до комутаційних апаратів 0,4 кВ, а також перевірити приєднання КЛ 0,4 кВ до сонячних інверторів.	Слободян О.В.	22.09.2023р.
9.	Проведення перевірки стану пожежної безпеки будівель і споруд, засобів пожежогасіння, пожежної сигналізації, установка на видних місцях знаків місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння	Слободян О.В.	22.09.2023р.
10.	Перевірити стан системи освітлення ФЕС.	Слободян О.В.	22.09.2023р.

Розробив:
Інженер-енергетик

Слободян О.В.